Empresa	CASA BONITA OREGÓN S.A.C.	**Especialidad**	ELECTRICIDAD
Obra / proyecto		**Fecha de elaboración**	13/01/2026

Metodología: R.M. 050-2013-TR. Probabilidad = IPE + IP + IC + IF (1 a 3 cada uno). Nivel de riesgo = Probabilidad × Severidad (1 a 3). Trivial ≤4 · Tolerable 5–8 · Moderado 9–16 · Importante 17–24 · Intolerable 25–36.

N.°	TAREA	PELIGRO	RIESGO	IPE	IP	IC	IF	P	S	NR	NIVEL	MEDIDAS DE CONTROL (jerarquía)	P	S	NR
1	Traslado de tuberías, rollos de cable y tableros	Cargas pesadas	Sobreesfuerzo, golpes	2	1	1	3	7	2	**14**	Moderado	Carga máx. 25 kg por persona; trabajo entre dos; carretilla; EPP básico: casco con barbiquejo, lentes, chaleco, guantes y zapatos de seguridad	3	1	3 Trivial
2	Canalización empotrada	Fierros expuestos, bordes de losa	Cortes, caída a distinto nivel	2	1	2	2	7	2	**14**	Moderado	Protección de puntas de fierro; arnés en bordes; tránsito por zonas habilitadas	3	1	3 Trivial
3	Picado de muros y canaletas	Partículas, ruido, polvo	Lesión ocular, hipoacusia	2	1	2	3	8	2	**16**	Moderado	Careta o lentes; tapones; respirador; amoladora con guarda	4	1	4 Trivial
4	Intervención de circuitos existentes	Energía eléctrica	Electrocución, arco eléctrico	2	2	2	2	8	3	**24**	Importante	Bloqueo y etiquetado (LOTO); verificar ausencia de tensión; herramientas aisladas; guantes dieléctricos	4	2	8 Tolerable
5	Cableado en techos y ductos	Trabajo en altura	Caída a distinto nivel	2	1	2	3	8	3	**24**	Importante	Escalera dieléctrica trabada; andamio certificado; arnés y PETAR sobre 1.80 m	4	2	8 Tolerable
6	Armado y conexionado de tableros	Partes energizadas	Contacto eléctrico, quemaduras	2	1	2	2	7	3	**21**	Importante	Tablero desenergizado y bloqueado; guantes dieléctricos; careta	3	2	6 Tolerable
7	Pozo a tierra	Excavación	Derrumbe, caída	2	1	2	1	6	2	**12**	Moderado	Material a 0.60 m del borde; señalización; EPP básico	3	1	3 Trivial
8	Uso de amoladora	Disco en movimiento, chispas	Cortes, proyección, incendio	2	1	2	2	7	2	**14**	Moderado	Guarda; disco adecuado; careta; extintor cercano; PETAR de trabajo en caliente si aplica	3	1	3 Trivial
9	Instalación provisional de obra	Cables expuestos, agua	Contacto eléctrico, incendio	2	2	2	3	9	3	**27**	Intolerable	Tablero con diferencial y tierra; cables elevados; sin empalmes expuestos	4	2	8 Tolerable

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

N.°	TAREA	PELIGRO	RIESGO	IPE	IP	IC	IF	P	S	NR	NIVEL	MEDIDAS DE CONTROL (jerarquía)	P	S	NR
10	Pruebas y energización	Tensión de prueba, energización	Descarga eléctrica, arco eléctrico	1	1	2	1	5	3	**15**	Moderado	Solo personal capacitado; retirar personal; comunicación previa; tablero cerrado	3	2	6 Tolerable
11	Trabajo en obra en general	Superficies irregulares, desorden	Caídas al mismo nivel	2	1	1	3	7	1	**7**	Tolerable	Orden y limpieza; rutas señalizadas; zapatos de seguridad	3	1	3 Trivial

Las tres últimas columnas corresponden al riesgo residual después de aplicar los controles.

ELABORADO POR	REVISADO POR (SUPERVISOR SST)	APROBADO POR
Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 · Gerente General	Firma Nombre: _____ DNI: _____ Fecha: ___/___/____	**Jesús Donato Villar Bendezú** DNI 72906209 · Gerente General

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.