Empresa	CASA BONITA OREGÓN S.A.C.	**Especialidad**	GASFITERÍA
Obra / proyecto		**Fecha de elaboración**	13/01/2026

Metodología: R.M. 050-2013-TR. Probabilidad = IPE + IP + IC + IF (1 a 3 cada uno). Nivel de riesgo = Probabilidad × Severidad (1 a 3). Trivial ≤4 · Tolerable 5–8 · Moderado 9–16 · Importante 17–24 · Intolerable 25–36.

N.°	TAREA	PELIGRO	RIESGO	IPE	IP	IC	IF	P	S	NR	NIVEL	MEDIDAS DE CONTROL (jerarquía)	P	S	NR
1	Traslado de tuberías y materiales	Cargas pesadas y largas	Sobreesfuerzo, golpes	2	1	1	3	7	2	**14**	Moderado	Carga máx. 25 kg por persona; tuberías largas entre dos; uso de carretilla; EPP básico: casco con barbiquejo, lentes, chaleco, guantes y zapatos de seguridad	3	1	3 Trivial
2	Excavación de zanjas	Paredes inestables, material al borde	Derrumbe, atrapamiento, caída a zanja	2	2	2	2	8	3	**24**	Importante	Material a 0.60 m del borde; entibado en zanjas >1.50 m; PETAR; señalización; escalera de acceso	4	2	8 Tolerable
3	Corte de tuberías PPR y PVC	Herramientas cortantes	Cortes en manos	2	1	1	3	7	2	**14**	Moderado	Guantes anticorte; cortar sobre superficie firme; check-list de herramientas	3	1	3 Trivial
4	Termofusión PPR	Superficie caliente (260 °C), energía eléctrica	Quemaduras, contacto eléctrico	2	1	2	3	8	2	**16**	Moderado	Termofusora en su soporte; guantes térmicos; extensión con tierra y diferencial; cinta del mes	4	1	4 Trivial
5	Unión de tuberías PVC	Pegamento y limpiador (solventes)	Inhalación, irritación, incendio	2	1	2	3	8	2	**16**	Moderado	Ventilación; respirador para vapores orgánicos; guantes de nitrilo; lejos de fuentes de calor; extintor	4	1	4 Trivial
6	Picado de muros y perforación	Partículas, ruido, polvo	Lesión ocular, hipoacusia, afección respiratoria	2	1	2	3	8	2	**16**	Moderado	Lentes o careta; tapones auditivos; respirador contra polvo; verificar ausencia de tuberías y cables	4	1	4 Trivial
7	Instalación en losas, ductos y montantes	Trabajo en altura, bordes y aberturas	Caída a distinto nivel	2	2	2	2	8	3	**24**	Importante	PETAR de altura; arnés y línea de vida anclada; protección de aberturas; escalera trabada	4	2	8 Tolerable
8	Trabajo en cisterna	Espacio confinado, falta de oxígeno	Asfixia, intoxicación	1	2	2	1	6	3	**18**	Importante	PETAR de espacio confinado; ventilación; vigía externo; rescate desde el exterior	3	2	6 Tolerable

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

N.°	TAREA	PELIGRO	RIESGO	IPE	IP	IC	IF	P	S	NR	NIVEL	MEDIDAS DE CONTROL (jerarquía)	P	S	NR
9	Prueba hidráulica	Red presurizada	Golpe por desacople de accesorios	2	1	2	1	6	2	**12**	Moderado	No exceder la presión de prueba; alejarse de tapones; lentes	3	1	3 Trivial
10	Instalación de aparatos sanitarios	Cargas, loza rota	Sobreesfuerzo, cortes	2	1	1	2	6	2	**12**	Moderado	Carga entre dos personas; guantes; manipular loza con cuidado	3	1	3 Trivial
11	Desatoros y mantenimiento	Aguas residuales (agentes biológicos)	Infecciones	1	1	2	2	6	2	**12**	Moderado	Guantes de nitrilo; lentes; lavado de manos; vacunación antitetánica	3	1	3 Trivial
12	Trabajo en obra en general	Superficies irregulares, desorden	Caídas al mismo nivel	2	1	1	3	7	1	**7**	Tolerable	Orden y limpieza; rutas señalizadas; zapatos de seguridad	3	1	3 Trivial

Las tres últimas columnas corresponden al riesgo residual después de aplicar los controles.

ELABORADO POR	REVISADO POR (SUPERVISOR SST)	APROBADO POR
Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 · Gerente General	Firma Nombre: _____ DNI: _____ Fecha: ___/___/____	**Jesús Donato Villar Bendezú** DNI 72906209 · Gerente General

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.